

Código del Capítulo: 7015

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castilla

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17-18	20=8+13-19	
01			Construccion de Vias de Comunicacion y Anexos			1.328.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.500,00	0,00	1.328.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.500,00
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN ZONA RURAL		2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS COCOS	X	2	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
01	0054		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR PUERTO RICO	X	2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01	0055		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN SECTORES DE LA ZONA URBANA	X	2	180.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.500,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.500,00
01	0056		ROTULACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO		2	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
02			Reparacion y acondicionamiento de Vias de Comunicacion			549.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.090,00	290.500,00	839.590,00	0,00	447.735,00	447.735,00	0,00	0,00	0,00	391.825,00
02	0051		REPARACION DE PUNTOS CRITICOS DEL CAMINO COMUNIDAD LOS CALLEONES	X	2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02	0052		ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE LA JAGUITA	X	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	120.500,00	320.500,00	0,00	315.435,00	315.435,00	0,00	0,00	0,00	5.065,00
02	0053		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE RINCON HONDO	X	2	79.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.090,00	0,00	79.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.090,00
02	0054		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECALES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO	X	2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
02	0055		REPARACION DE CAMINOS EN EL SECTOR LOS MULTIS		2	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
02	0056		REPARACION DE CAMINO DE LOS CAFES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	70.300,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	99.700,00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGERRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGCOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7015

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castillo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral			18	19=10+17+18	20=8-7-13-19
											12	13	14=12+13	15	16	17=15+16			
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
03				Construccion de instalaciones Deportivas			43,813.00	0.00	0.00	0.00	43,813.00	0.00	43,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,813.00	0.00
03	0051			CONSTRUCCION DE BAQUETO EN EL PLAY DE LA COMUNIDAD DE LA JAGUA	X	2	43,813.00	0.00	0.00	0.00	43,813.00	0.00	43,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,813.00	0.00
04				Reparacion de instalaciones Deportivas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
04	0051			REPARACION DE LA CANCHA DE LOS MULTIS	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
04	0052			REPARACION DE CANCHA MUNICIPAL	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
05	0051			CONSTRUCCION Instalaciones Recreativas			70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
05	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL SECTOR JOSE FRANCISCO PENA GOMEZ	X	2	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
07				Construccion Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funerarias y Militares			383,120.00	0.00	0.00	0.00	383,120.00	0.00	383,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,120.00	0.00
07	0051			CONSTRUCCION DE CLUB EN LA COMUNIDAD DEL RUICO	X	2	134,356.00	0.00	0.00	0.00	134,356.00	0.00	134,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,356.00	0.00
07	0052			REPARACION TERMINACION DEL CLUB DE LA COMUNIDAD CALLEJO DE MAGUA	X	2	68,754.00	0.00	0.00	0.00	68,754.00	0.00	68,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,754.00	0.00
07	0053			CONSTRUCCION TERMINACION DE CLUB COMUNIDAD DE LAS PIEDRAS	X	2	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
07	0054			CONSTRUCCION DE CLUB EN LA COMUNIDAD DE LOS LLANOS	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
08				Reparacion Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funerarias y Militares			343,507.00	0.00	0.00	0.00	343,507.00	0.00	343,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,507.00	0.00
08	0051			REPARACION DEL CLUB DE YEIBA	X	2	58,957.00	0.00	0.00	0.00	58,957.00	0.00	58,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,957.00	0.00
08	0052			REPARACION Y EQUIPAMIENTO DEL CLUB EL CARMEN	X	2	73,596.00	0.00	0.00	0.00	73,596.00	0.00	73,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,596.00	0.00
08	0053			REPARACION DEL CLUB SECTOR JUAN DIAZ	X	2	30,954.00	0.00	0.00	0.00	30,954.00	0.00	30,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,954.00	0.00
08	0054			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7015

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castillo

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=(10+17)+18	20=8-7-13-19	
08	0065			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE IGLESIA JUANA DIAZ ABAJO	X	2	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
08	0066			REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE IGLESIA DE SAN JOSE	X	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
11	0061			CONSTRUCCION DE INICIO DEL NOMBRE DEL MUNICIPIO EN LA ENTRADA DE LA CIUDAD		2	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,965.00	15,965.00	0.00	0.00	15,965.00	284,035.00
14	0061			REPARACION Y EQUIPAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,965.00	15,965.00	0.00	0.00	15,965.00	294,035.00
20				Reparación de Viviendas			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	290,740.00	290,740.00	0.00	0.00	290,740.00	159,260.00
20	0061			REPARACION DE VARIAS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD		2	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	290,740.00	290,740.00	0.00	0.00	290,740.00	159,260.00
23				Instalaciones, Colocación Electricas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,264.92	292,264.92	0.00	0.00	292,264.92	148,735.08
23	0061			INSTALACION DE LAPARAS DE ALLUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA RURAL Y VARIOS SECTORE DE LA ZONA URBANA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,264.92	292,264.92	0.00	0.00	292,264.92	148,735.08
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
24	0061			CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE AGUA EN LOS MULTIS	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	0062			REPARACION DE ACUEDUCTO COMUNIDAD RINCON HONDO Y SAN JOSE	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

Código del Capítulo: **7015**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Castillo**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-9-10	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral		18	19=10+17+18	20=8+13-19		
											12	13	14=12+13	15	16					
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
							4,758,000.00	0.00	0.00	11-9-10	4,758,000.00	731,500.00	5,489,500.00	0.00	1,046,704.92	1,046,704.92	0.00	1,046,704.92	4,452,795.08	
Total General RD\$																				

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

