

Código del Capítulo: 7015

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castillo

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+4+13+19	
01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1.328.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.500,00	-1.228.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0052		CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN ZONA RURAL		2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS COCOS		2	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0054		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR PUERTO RICO		2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0055		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN SECTORES DE LA ZONA URBANA		2	180.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.500,00	-180.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0056		ROTULACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO		2	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			549.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.080,00	241.440,00	790.500,00	573.500,00	189.445,40	762.945,40	0,00	0,00	762.945,40	27.554,61
02	0051		REPARACION DE PUNTO CRITICOS DEL CAMINO COMUNIDAD LOS CALLEONES		2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0052		ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE LA JAGUITA		2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	120.500,00	320.500,00	320.500,00	5.065,00	325.565,00	0,00	0,00	325.565,00	-5.065,00
02	0053		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE RINCON HONDO		2	79.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.080,00	-79.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0054		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VEICUALES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	83.000,00	184.380,40	287.380,40	0,00	0,00	287.380,40	32.619,60
02	0055		REPARACION DE CAMINOS EN EL SECTOR LOS MULTIS		2	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0056		REPARACION DE CAMINO DE LOS CAFES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuarenta, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 2015

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castillo

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13+19		
03				Construccion de instalaciones Deportivas			43.813,00	0,00	0,00	0,00	43.813,00	0,00	43.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.813,00	0,00	
03	0051			CONSTRUCCION DE BAQUETO EN EL PLAY DE LA COMUNIDAD DE LA JAGUA	X	2	43.813,00	0,00	0,00	0,00	43.813,00	0,00	43.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.813,00	0,00	
04				Reparacion de instalaciones Deportivas			500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
04	0051			REPARACION DE LA CANCHA DE LOS MLTIS	X	2	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
04	0052			REPARACION DE CANCHA MUNICIPAL	X	2	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	0051			CONSTRUCCION instalaciones Recreativas			70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL SECTOR JOSE FRANCISCO PERA GOMEZ	X	2	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07				Construccion Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebre y Militares			383.120,00	0,00	0,00	0,00	383.120,00	-383.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	0051			CONSTRUCCION DE CLUB EN LA COMUNIDAD DEL RUCIO	X	2	134.366,00	0,00	0,00	0,00	134.366,00	-134.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	0052			REPARACION TERMINACION DEL CLUB DE LA COMUNIDAD CALLEJO DE MAGUA	X	2	68.754,00	0,00	0,00	0,00	68.754,00	-68.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	0053			CONSTRUCCION TERMINACION DE CLUB COMUNIDAD DE LAS PIEDRAS	X	2	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	0054			CONSTRUCCION DE CLUB EN LA COMUNIDAD DE LOS LLANOS	X	2	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08				Reparacion Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebre y Militares			343.507,00	0,00	0,00	0,00	343.507,00	-219.911,00	123.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.596,00	0,00
08	0051			REPARACION DEL CLUB DE YEIBA	X	2	58.957,00	0,00	0,00	0,00	58.957,00	-58.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	0052			REPARACION Y EQUIPAMIENTO DEL CLUB EL CARMEN	X	2	73.596,00	0,00	0,00	0,00	73.596,00	0,00	73.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.596,00	0,00	
08	0053			REPARACION DEL CLUB SECTOR JUAN DIAZ	X	2	30.954,00	0,00	0,00	0,00	30.954,00	-30.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	0054			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL	X	2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOS)



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7015

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castillo


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagos Trimestres Anteriores	Pagos en el Trimestre	Pagos Acumulados a la Fecha				
08	0065			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE IGLESIA AJAUNA DIAZABALO	X	2	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0066			REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE IGLESIA DE SAN JOSE	X	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11	0061			CONSTRUCCION Instalacion de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		2	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	1,959,469.00	2,419,469.00	0.00	1,355,549.67	1,355,549.67	0.00	1,355,549.67	1,063,919.33	
11	0061			CONTRUCCION DE INICIO DEL NOMBRE DEL MUNICIPIO EN LA ENTRADA DE LA CIUDAD		2	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	1,959,469.00	2,419,469.00	0.00	1,355,549.67	1,355,549.67	0.00	1,355,549.67	1,063,919.33	
14	0061			Reparacion Edificaciones Municipales		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	15,965.00	87,736.01	103,701.01	0.00	103,701.01	186,238.99	
20	0061			Reparacion y EQUIPAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	15,965.00	87,736.01	103,701.01	0.00	103,701.01	196,238.99	
20	0061			Reparacion de Viviendas		2	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	90,000.00	540,000.00	295,882.46	238,076.23	533,958.69	0.00	533,958.69	6,041.31	
23	0061			REPARACION DE VARIAS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD		2	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	90,000.00	540,000.00	295,882.46	238,076.23	533,958.69	0.00	533,958.69	6,041.31	
23	0061			Instalaciones, Colocacion Electricas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00	441,000.00	426,882.43	8,618.64	435,501.07	0.00	435,501.07	5,498.93	
23	0061			INSTALACION DE LAPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA RURAL Y VARIOS SECTORE DE LA ZONA URBANA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00	441,000.00	426,882.43	8,618.64	435,501.07	0.00	435,501.07	5,498.93	
24	0061			Construccion de Infraestructuras Hidraulicas			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	0061			CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE AGUA EN LOS MULTIS	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	0062			REPARACION DE ACUEDUCTO COMUNIDAD RINCON HONDO Y SAN JOSE	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


Código del Capítulo: 7015

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castillo


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral		Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+7+13+19	
Total General RD\$							4,768,000.00	0.00	0.00	11=9-10	0.00	4,768,000.00	240,378.00	5,008,378.00	1,312,229.89	1,879,425.99	3,191,655.84	0.00	3,191,655.84	1,816,722.16

Preparado por 



Revisado por 



Aprobado por 



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)