

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CASTILLO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2021
(PERIODO 2020 / 2024) 1ER TRIMESTRE 2021

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Terminación de acueducto	El Rucio	75,000	87,000	✓				Finalizado
2. Terminación de la capilla y poner tubería nueva para abastecer de agua la comunidad	Los Cafés	150,000	159,000	✓				Finalizado
3. Equipamiento de la iglesia	San José Las Margas	75,000	100,000	✓				Finalizado
4. Construcción de 2 posos tubulares	Las Caobas	100,000	175,000	✓				Finalizado
5. Construcción de dos policías acostados	Pueblo Viejo Yaiba	50,000	30,000	✓				Finalizado
6. Terminación de los bancos de la iglesia	La jagua	50,000					✓	
7. Terminación del club	Las Piedras	100,000					✓	
8. Acondicionamiento del Cementerio	El Firme rincón hondo	100,000					✓	
9. Terminación del club	Rincón Hondo	125,000					✓	
10. Arreglo de camino	Los Guaraguaos	75,000					✓	
11. Reparación de la capilla	Los Callejones	75,000					✓	
12. Reparación de la capilla	Cruce de Los Lanos	75,000					✓	
13. Remodelación de la capilla	Los Naranjos	50,000					✓	
14. Alumbrado	Loma Vieja	100,000					✓	
15. Alumbrado	Los Cachones	100,000					✓	
16. Construcción de baden	Nigua Abajo	50,000					✓	
17. Reparación de la iglesia	Los Lanos	50,000					✓	

18. Instalación de persianas de la iglesia	La Ceibita	50,000					✓	
19. Arreglo de piso de la capilla	La Guasarita	75,000					✓	
20. Construcción de baños de la iglesia	Magua	50,000					✓	
21. Reparación de la capilla	Juana Diaz Arriba	100,000					✓	
22. Reparación de iglesia	Los Guayuyos	75,000					✓	
23. Remodelación de la capilla	Curazao	100,000					✓	
24. Construcción de verja de la capilla	La Jaguita	50,000					✓	
25. Remodelación de la capilla	Juana Diaz Abajo	75,000					✓	
26. Aceras y contenes	La Mora	50,000					✓	
27. Aceras y contenes	Sector Juan Diaz	100,000					✓	
28. Reparación de camino	El Saladillo	100,000					✓	
29. Reparación de camino	El Firme los cafés	100,000					✓	
30. Verja perimetral	Yaiba	200,000					✓	
TOTAL	30	2,450,000	551,000.00					


FIRMA ALCADÍA



29/4/2021
FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2020 /2024**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2021:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	5	17 %
Obras en proceso		
Obras pendientes	25	83 %
TOTAL	30	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
2,450,000.00	551,000.00	1,899,000.00	22.49

MUNICIPIO DE CASTILLO
COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM
LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO

LUGAR: SALA CAPITULAR

FECHA: 09 del mes de Marzo del 2021 a las 3:00 P.M.

NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1. Luis Nolasco	Sector Juan Diaz	Presidente	(809) 916-2195	luisnolasco04@hotmail.com
2. Daysi Alt. Almonte	Sector Juan Diaz	Secretaria	(809) 963-0737	deisra0680@gmail.com
3. María Altagracia Valdez	Sector El Play	Miembro	(809) 367-6014	mariaaltagraciavaldez3@gmail.com.
4. Rafael Mejía	Comunidad Juana Diaz	Miembro	(809) 817-8222	
5. Johel Compres	Coordinador del PPM	Miembro	(829) 455-6955	johelcompreswiner@gmail.com



Coordinador PPM Ayuntamiento



Sello Ayuntamiento