

Código del Capítulo: 2015

Denominación: Avanzamiento Municipal de Castillo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13+19	
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,328,500.00	0.00	0.00	0.00	1,328,500.00	-500,000.00	828,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,500.00
01	0051			CONSTRUCCION DE AGERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
01	0052			CONTRUCCION DE AGERAS Y CONTENES EN ZONA RURAL		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
01	0053			CONSTRUCCION DE AGERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS COCOS	X	2	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	
01	0054			CONSTRUCCION DE AGERAS Y CONTENES EN EL SECTOR PUERTO RICO	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
01	0055			CONSTRUCCION DE AGERAS Y CONTENES EN SECTORES DE LA ZONA URBANA	X	2	180,500.00	0.00	0.00	0.00	180,500.00	0.00	180,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,500.00	
01	0056			ROTULACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
02				Reparación y acondicionamiento de Vías de Comunicación			549,060.00	0.00	0.00	0.00	549,060.00	170,500.00	719,560.00	447,735.00	125,765.00	573,500.00	0.00	0.00	573,500.00	
02	0051			REPARACION DE PUNTOS CRITICOS DEL CAMINO COMUNIDAD LOS CALLEJONES	X	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
02	0052			ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE LA JAGUITA	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	120,500.00	320,500.00	315,445.00	5,065.00	320,500.00	0.00	0.00	320,500.00	
02	0053			REPARACION DE AGERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE RINCON HONDO	X	2	79,060.00	0.00	0.00	0.00	79,060.00	0.00	79,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,060.00	
02	0054			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECAJALES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	62,000.00	21,000.00	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	
02	0055			REPARACION DE CAMINOS EN EL SECTOR LOS MULTIS		2	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	0056			REPARACION DE CAMINO DE LOS CAFES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	70,300.00	99,700.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 2015

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castillo

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			43.813,00	0,00	0,00	0,00	43.813,00	0,00	43.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.813,00
03	0061			CONSTRUCCION DE BAQUETO EN EL PLAY DE LA COMUNIDAD DE LA JAGUA	X	2	43.813,00	0,00	0,00	0,00	43.813,00	0,00	43.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.813,00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
04	0061			REPARACION DE LA CANCHA DE LOS MULTIS	X	2	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
04	0062			REPARACION DE CANCHA MUNICIPAL	X	2	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
05	0061			CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL SECTOR JOSE FRANCISCO PERA GOMEZ	X	2	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebres y Militares			383.120,00	0,00	0,00	0,00	383.120,00	0,00	383.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.120,00
07	0061			CONSTRUCCION DE CLUB EN LA COMUNIDAD DEL RUCIO	X	2	134.366,00	0,00	0,00	0,00	134.366,00	0,00	134.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.366,00
07	0062			REPARACION TERMINACION DEL CLUB DE LA COMUNIDAD CALLEJO DE MAGUA	X	2	68.754,00	0,00	0,00	0,00	68.754,00	0,00	68.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.754,00
07	0063			CONSTRUCCION TERMINACION DE CLUB COMUNIDAD DE LAS PIEDRAS	X	2	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
07	0064			CONSTRUCCION DE CLUB EN LA COMUNIDAD DE LOS LLANOS	X	2	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebres y Militares			343.507,00	0,00	0,00	0,00	343.507,00	0,00	343.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.507,00
08	0061			REPARACION DEL CLUB DE YEIBA	X	2	58.957,00	0,00	0,00	0,00	58.957,00	0,00	58.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.957,00
08	0062			REPARACION EQUIPAMIENTO DEL CLUB EL CARRERI	X	2	73.596,00	0,00	0,00	0,00	73.596,00	0,00	73.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.596,00
08	0063			REPARACION DEL CLUB SECTOR JUAN DIAZ	X	2	30.954,00	0,00	0,00	0,00	30.954,00	0,00	30.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.954,00
08	0064			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL	X	2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Código del Capítulo: 2015

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castillo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral			18	19=10+17+18	20=8+13-19
											12	13	14=12+13	15	16	17=15+16			
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
08	0055			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE IGLESIA JUANA DIAZ ABAJO	X	2	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
08	0056			REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE IGLESIA DE SAN JOSE	X	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11	0051			Construccion Instalacion de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	204,000.00	654,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,000.00
11	0051			CONTRUCCION DE INICIO DEL NOMBRE DEL MUNICIPIO EN LA ENTRADA DE LA CIUDAD		2	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	204,000.00	654,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,000.00
14	0051			Reparacion Edificaciones Municipales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	15,965.00	0.00	15,965.00	0.00	15,965.00	284,035.00
14	0051			REPARACION Y EQUIPAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	15,965.00	0.00	15,965.00	0.00	15,965.00	284,035.00
20	0051			Reparacion de Viviendas			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-60,000.00	390,000.00	290,740.00	5,142.46	295,882.46	0.00	295,882.46	94,117.54
20	0051			REPARACION DE VARIAS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD		2	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-60,000.00	390,000.00	290,740.00	5,142.46	295,882.46	0.00	295,882.46	94,117.54
23	0051			Instalaciones, Colocacion Electricas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00	441,000.00	292,284.92	134,617.51	426,882.43	0.00	426,882.43	14,117.57
23	0051			INSTALACION DE LAPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA RURAL Y VARIOS SECTORE DE LA ZONA URBANA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00	441,000.00	292,284.92	134,617.51	426,882.43	0.00	426,882.43	14,117.57
24	0051			Construccion de Infraestructuras Hidraulicas			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
24	0051			CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE AGUA EN LOS MLTIS	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	0052			REPARACION DE ACUEDUCTO COMUNIDAD RINCON HONDO Y SAN JOSE	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

