

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 2015

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castillo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral			18	19=10+17+18	20=8+13-19
											12	13	14=12+13	15	16	17=15+16				
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1.328.500,00	0,00	0,00	0,00	1.328.500,00	-1.328.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	0052			CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN ZONA RURAL		2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS COCOS	X	2	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR PUERTO RICO	X	2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN SECTORES DE LA ZONA URBANA	X	2	180.500,00	0,00	0,00	0,00	180.500,00	-180.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	0056			ROTULACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO		2	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			549.060,00	0,00	0,00	0,00	549.060,00	213.886,00	762.946,00	762.945,40	8.765,00	771.710,40	0,00	771.710,40	-8.764,40	
02	0051			REPARACION DE PUNTOS CRITICOS DEL CAMINO COMUNIDAD LOS CALLEJONES	X	2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	0052			ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE LA JAGUITA	X	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	120.500,00	320.500,00	325.565,00	0,00	325.565,00	0,00	325.565,00	-5.065,00	
02	0053			REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE RINCON HONDO	X	2	79.060,00	0,00	0,00	0,00	79.060,00	-79.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	0054			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECAIALES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO	X	2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	172.446,00	272.446,00	267.380,40	5.065,00	272.445,40	0,00	272.445,40	0,60	
02	0055			REPARACION DE CAMINOS EN EL SECTOR LOS MULLTS		2	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1- Contaduría General de la República. 2- Gerencia de Cuantías. 3- Comisión de Fiscalización y Control. 4- Ayuntamiento Municipal. 5- Dirección General de Presupuesto (DICEPRES). 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DICECOG).

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 2015 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castillo

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +13-19
02	0056			REPARACION DE CAMINO DE LOS CAFES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	3,700.00	173,700.00	0.00	173,700.00	-3,700.00
03				Construccion de Instalaciones Deportivas			43,813.00	0.00	0.00	0.00	43,813.00	-43,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0051			CONSTRUCCION DE BAQUETO EN EL PLAY DE LA COMUNIDAD DE LA JAGUA	X	2	43,813.00	0.00	0.00	0.00	43,813.00	-43,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04				Reparacion de Instalaciones Deportivas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0051			REPARACION DE LA CANCHA DE LOS MULTIS	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0052			REPARACION DE CANCHA MUNICIPAL	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL SECTOR JOSE FRANCISCO PERA GOMEZ	X	2	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07				Construccion Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Finesbre y Militares			383,120.00	0.00	0.00	0.00	383,120.00	-303,120.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
07	0051			CONSTRUCCION DE CLUB EN LA COMUNIDAD DEL RUCIO	X	2	134,386.00	0.00	0.00	0.00	134,386.00	-134,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0052			REPARACION TERMINACION DEL CLUB DE LA COMUNIDAD CALLEJO DE MAGUA	X	2	68,754.00	0.00	0.00	0.00	68,754.00	-68,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0053			CONSTRUCCION TERMINACION DE CLUB COMUNIDAD DE LAS PIEDRAS	X	2	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0054			CONSTRUCCION DE CLUB EN LA COMUNIDAD DE LOS LLANOS	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0055			CONSTRUCCION DE BANCOS PARA LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LA JAGUA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
08				Reparacion Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Finesbre y Militares			343,507.00	0.00	0.00	0.00	343,507.00	-343,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0051			REPARACION DEL CLUB DE YEIBA	X	2	58,957.00	0.00	0.00	0.00	58,957.00	-58,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1- Contaduría General de la República. 2- Cámara de Cuentas. 3- Comisión de Fiscalización y Control. 4- Ayuntamiento Municipal. 5- Dirección General de Presupuesto (DICEPRES). 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 2015

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castilla

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8-10	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			18	19=10+17+18	20=8-7-13-19
											12	13	14=12-7-13	15	16	17=15+16			
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
08	0052			REPARACION Y EQUIPAMIENTO DEL CLUB EL CARMEN	X	2	73.596,00	0,00	0,00	0,00	73.596,00	-73.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0053			REPARACION DEL CLUB SECTOER JUAN DIAZ	X	2	30.954,00	0,00	0,00	0,00	30.954,00	-30.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0054			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL	X	2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0055			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE IGLESIA JUANA DIAZ ABAJO	X	2	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0056			REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE IGLESIA DE SAN JOSE	X	2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	1.962.989,00	2.412.989,00	1.355.549,67	1.052.439,00	2.407.988,67	0,00	2.407.988,67	5.000,33
11	0051			CONTRUCCION DE INICIO DEL NOMBRE DEL MUNICIPIO EN LA ENTRADA DE LA CIUDAD		2	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	1.962.989,00	2.412.989,00	1.355.549,67	1.052.439,00	2.407.988,67	0,00	2.407.988,67	5.000,33
14				Reparación Edificaciones Municipales			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	588.623,31	888.623,31	103.701,01	773.059,98	876.760,97	0,00	876.760,97	11.862,34
14	0051			REPARACION Y EQUIPAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	588.623,31	888.623,31	103.701,01	773.059,98	876.760,97	0,00	876.760,97	11.862,34
20				Reparación de Viviendas			450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	150.651,00	600,65,00	533.988,68	66.300,54	600.259,23	0,00	600.259,23	391,77
20	0051			REPARACION DE VARIAS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD		2	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	150.651,00	600,65,00	533.988,68	66.300,54	600.259,23	0,00	600.259,23	391,77
23				Instalaciones, Colocación Electricas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.537,00	437.537,00	435.501,07	12.880,91	448.391,98	0,00	448.391,98	-10.854,98
23	0051			INSTALACION DE LAPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA RURAL Y VARIOS SECTORE DE LA ZONA URBANA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.537,00	437.537,00	435.501,07	12.880,91	448.391,98	0,00	448.391,98	-10.854,98
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0051			CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE AGUA EN LOS MULTIS	X	2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código del Capítulo: 7015

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castillo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año	Ejecución Financiera Trimestral	Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8-10	Original	Modificaciones	Vigente	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
24	0052			REPARACION DE ACUEDUCTO COMUNIDAD RINCON HONDO Y SAN JOSE	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	4,769,000.00	-250,000.00	4,519,000.00	0.00	0.00	4,519,000.00	0.00	4,519,000.00	0.00
Total General RDS							4,769,000.00	0.00	0.00	0.00	4,769,000.00	414,746.21	5,183,746.21	3,197,655.94	1,989,455.41	5,185,111.29	0.00	5,185,111.29	-2,364.94

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



1- Contaduría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGCOG)