

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CASTILLO**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2021**  
**(PERIODO 2020 / 2024) 2do TRIMESTRE 2021**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Terminación de acueducto	El Rucio	75,000	87,000	✓				Finalizado
2. Terminación de la capilla y poner tubería nueva para abastecer de agua la comunidad	Los Cafés	150,000	159,000	✓				Finalizado
3. Equipamiento de la iglesia	San José Las Margas	75,000	100,000	✓				Finalizado
4. Construcción de 2 posos tubulares	Las Caobas	100,000	175,000	✓				Finalizado
5. Construcción de dos policías acostados	Pueblo Viejo Yaiba	50,000	30,000	✓				Finalizado
6. Terminación de los bancos de la iglesia	La jagua	50,000					✓	
7. Terminación del club	Las Piedras	100,000					✓	
8. Acondicionamiento del Cementerio	El Firme rincón hondo	100,000					✓	
9. Terminación del club	Rincón Hondo	125,000					✓	
10. Arreglo de camino	Los Guaraguaos	75,000	85,000	✓				Finalizado
11. Reparación de la capilla	Los Callejones	75,000					✓	
12. Reparación de la capilla	Cruce de Los Lanos	75,000	130,000	✓				Finalizado
13. Remodelación de la capilla	Los Naranjos	50,000					✓	
14. Alumbrado	Loma Vieja	100,000					✓	
15. Alumbrado	Los Cachones	100,000	100,000	✓				Finalizado
16. Construcción de baden	Nigua Abajo	50,000					✓	
17. Reparación de la iglesia	Los Lanos	50,000					✓	

18. Instalación de persianas de la iglesia	La Ceibita	50,000					✓	
19. Arreglo de piso de la capilla	La Guasarita	75,000					✓	
20. Construcción de baños de la iglesia	Magua	50,000					✓	
21. Reparación de la capilla	Juana Diaz Arriba	100,000					✓	
22. Reparación de iglesia	Los Guayuyos	75,000					✓	
23. Remodelación de la capilla	Curazao	100,000	100,000	✓				Finalizado
24. Construcción de verja de la capilla	La Jaguita	50,000					✓	
25. Remodelación de la capilla	Juana Diaz Abajo	75,000					✓	
26. Aceras y contenes	La Mora	50,000					✓	
27. Aceras y contenes	Sector Juan Diaz	100,000					✓	
28. Reparación de camino	El Saladillo	100,000					✓	
29. Reparación de camino	El Firme los cafés	100,000					✓	
30. Verja perimetral	Yaiba	200,000	200,000		✓			
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>2,450,000</b>	<b>551,000.00</b>					



**FIRMA ALCADÍA**

28/6/2021

**FECHA**



**SELLO AYUNTAMIENTO**

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO 2020 /2024**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2021:**

<b>Estado de situación de las obras</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje %</b>
Obras ejecutadas	<b>10</b>	<b>33 %</b>
Obras en proceso		
Obras pendientes	<b>25</b>	<b>67 %</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>20</b>

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**


<b>Fondo de Disponibilidad Financiera RDS</b>	<b>Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS</b>	<b>Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS</b>	<b>Porcentaje de ejecución %</b>
<b>2,450,000.00</b>	<b>970,048.00</b>	<b>1,479,952.00</b>	<b>33%</b>

**MUNICIPIO DE CASTILLO**  
**COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM**  
**LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO**

**LUGAR: SALA CAPITULAR**

**FECHA: 15 del mes de junio del 2021 a las 3:00 P.M.**

<b>NOMBRE COMPLETO</b>	<b>INSTITUCION</b>	<b>CARGO</b>	<b>TELEFONO</b>	<b>CORREO ELECTRONICO</b>
1. Luis Nolasco	Sector Juan Diaz	Presidente	(809) 916-2195	luisnolasco04@hotmail.com
2. Daysi Alt. Almonte	Sector Juan Diaz	Secretaria	(809) 963-0737	deisra0680@gmail.com
3. María Altagracia Valdez	Sector El Play	Miembro	(809) 367-6014	mariaaltagraciavaldez3@gmail.com.
4. Rafael Mejía	Comunidad Juana Diaz	Miembro	(809) 817-8222	
5. Johel Compres	Coordinador del PPM	Miembro	(829) 455-6955	johelcompreswiner@gmail.com



**Coordinador PPM Ayuntamiento**



**Sello Ayuntamiento**